

108 年度第二次彰化縣轄內各級道路維護聯繫會議

會議紀錄

一、時間：108 年 8 月 1 日(星期二)下午 3 時 00 分

二、地點：本府第一樓會議室

三、主持人：林慶濠科長

紀錄：梁彩燕

四、出席單位及人員：詳如會議簽到簿

五、主持人致詞：略

六、業務單位報告：略

七、討論議題：

議題一：本年度補助各公所辦理路平專案經費，請於 12 月 5 日前儘速，辦理核銷；另鹿港鎮公所等 7 公所尚未提出申請，倘公所尚有需求請儘速提報計畫書報府憑辦。

說明：

(一)截至目前鹿港鎮、伸港鄉、線西鄉、秀水鄉、花壇鄉、大村鄉及埔心鄉等 7 公所尚未提報。

(二)執行計畫書內容為購置常溫瀝青包、乳化瀝青(黏油)及僱工等。

(三)年度結案須提供發放常溫瀝青混凝土管制總表及道路坑洞修補成果報告書等文件辦理核銷事宜。

決議：請各公所依說明事項需求提報計畫書報府憑辦。

議題二：本府辦理 108 年度縣鄉道養護計畫(第二批)研商孔蓋下地及管線埋設等期程事宜。

說明：

(一)本次養護路段計 15 條，須辦理孔蓋下地路段計 15 條，請各管線單位協助調查未下地孔蓋數量，並於 108 年 8 月中旬擇期研商孔蓋下地率及期程。

(二)本次養護路段涉及各管線單位配合管線埋設者，請轉知相關部分屆時與會研商埋設期程。

(三)本批道路養護路段已放置本府工務處/業務專區/年度縣鄉道養護計畫，請各管線單位自行下載。

決議：

(一)各路段孔蓋下地期程，請台電及中華電信於 9 月底完成辦理下

地作業。

- (二) 另管線單位配合道路養護計畫辦理管線埋設，請各管線單位 9 月底前完成。

議題三：本府辦理「縣道 142 線(7K+600 至 8K+400)道路中央分隔島改善工程」、「縣道 139 線(18K+300 至 22K+500)提升道路品質工程」及「縣道 148 線(30K+360 至 37K+500)提升道路品質工程」等 3 件中央補助案件，請各管線單位配合孔蓋下地及管線預埋作業。

決議：

- (一) 「縣道 142 線(7K+600 至 8K+400)道路中央分隔島改善工程」，請台電及中華電信於 9 月底辦理孔蓋下地作業。
- (二) 「縣道 139 線(18K+300 至 22K+500)提升道路品質工程」及「縣道 148 線(30K+360 至 37K+500)提升道路品質工程」等 2 件，請台電及中華電信於 11 月底辦理孔蓋下地作業。

八、臨時動議：

議題一：提升縣內道路標線的抗滑係數。

說明：目前直轄市已逐步提升市區道路標線抗滑係數至 BPN65，另公路總局建議各縣市政府於都外道路標線抗滑係數提升至 BPN50~65。

決議：本府目前辦理年度縣鄉道養護計畫已逐案提升標線抗滑係數，請各路權單位納入參酌辦理。

議題二：近來縣府接獲民眾通報道路挖掘施工缺失，有影響用路人行車安全之虞，縣府將加強施工稽查。

說明：縣府派員稽查各管線工程缺失樣態如下：

1. 稽核人員稽核時，施工人員當場未出示道路挖掘許可證。
2. 未豎立警告施工標誌、施工告示牌。
3. 未施工時施工車輛、機具或管線違規擺放道路佔用車道。
4. 圍籬或紐澤西護欄等安全措施未設置完善。
5. 警示設施、阻隔設施未配合實際路況需要調整。
6. 夜間警示燈或反光設施不完備。

7. 管溝上未覆蓋止滑鋼板或止滑鋼板鋪設不平整。
8. 路面假修復不平整。
9. 路面假修復後，未恢復既有標誌、標線。
10. 施工時未指派專人於施工路段兩端疏導交通。
11. 施工逾期。

決議：請各管線單位務必落實監督責任，經本府派員稽核有缺失者，將依「彰化縣道路挖掘管理自治條例」及「彰化縣道路挖掘管理實施要點」處新臺幣三萬元以上九萬元以下罰鍰併同扣點處分。

議題三：各管線單位辦理申挖完竣後，應依規向路權單位申報竣工勘驗。

說明：依彰化縣道路挖掘管理自治條例第 22 條規定略以：「申請人於道路挖掘修復竣工後三十日內，應檢具下列資料，向管理機關申報完工：…」，經本府經查，尚有申請單位未依規申報完工，依同自治條例第 26 條規定，申請人未依第二十二條辦理處新臺幣三萬元以上九萬元以下罰鍰。

決議：請各管線單位檢視尚未申報完工案件請於 108 年 8 月 30 日前線上申報竣工，逾期者將依彰化縣道路挖掘管理自治條例第 26 條規定辦理。

議題四：道路鋪設完成 2 年內禁止挖掘，以維護交通安全，避免造成民怨。

說明：道路重複挖掘造成路不平影響用路人行車安全問題，一直是民怨之首，除符合「彰化縣道路挖掘管理自治條例」第 17 條之規定外，原則同一道路鋪設工程完工後 2 年內禁止挖掘。

決議：本府依「彰化縣道路挖掘管理自治條例」第 16 條及第 17 條規定辦理。

九、結論：請各相關單位依各議題決議內容辦理。

十、散會：下午 4 時