

108年度第1次彰化縣轄內各級道路維護聯繫會議



簡報單位：彰化縣政府工務處

主持人：林慶濠 科長

中華民國 108年 04 月 30 日

議題一：本年度補助各公所辦理路平專案經費 宣導事項。

說明：

- 一、有關年度補助路平專案經費，請各公所依需求提出執行計畫書報府。
- 二、執行計畫書內容為購置常溫瀝青包、乳化瀝青(黏油)及僱工等。
- 三、年度結案須提供發放常溫瀝青混凝土管制總表及道路坑洞修補成果報告書等文件辦理核銷事宜。

決議：請各公所依說明事項辦理，並於108年5月20日前計畫書報府憑辦。

議題一：本年度補助各公所辦理路平專案經費 宣導事項。

彰化縣政府補助各鄉鎮市公所辦理路平專案 執行機制

一、目的：

為落實推動路平專案，彰化縣政府結合各鄉鎮市公所力量，每年挹注相關經費補助各鄉鎮市公所辦理轄內道路坑洞修補，並透過民眾通報及橫向聯繫各路權單位修補，以提升用路人行的環境安全。

二、實施管理：

- (一) 當年度由各鄉鎮市公所函文向彰化縣政府提出經費需求。
- (二) 經費核定後，請各鄉鎮市公所於年度結案須提供發放常溫瀝青混凝土管制總表(附件一)及道路坑洞修補成果報告書等文件辦理核銷事宜。

三、彰化縣政府工務處不定期至各鄉鎮市公所督導經費運用情形。

四、本執行機制實施後，如有未盡事宜，得隨時修訂之。

彰化縣政府補助鄉鎮市公所辦理路平專案

_____公所發放常溫瀝青混凝土管制總表

編號	領用日期	領用人	領用包數	修補位置

議題二：本府辦理108年度縣鄉道養護計畫研商孔蓋下地及管線埋設等期程事宜。

說明：

- 一、本次養護路段計14條，須辦理孔蓋下地路段計12條，本府已108年3月19日邀集各管線單位召開孔蓋下地研商會議，各管線單位已提供道路養護路段孔蓋數量，會中研商孔蓋下地率及期程。
- 二、本次養護路段涉及各管線單位配合管線埋設者，請轉知相關部分屆時與會研商埋設期程。
- 三、本批道路養護路段已放置本府工務處/業務專區/年度縣鄉道養護計畫，請各管線單位自行下載。

1. 埔鹽鄉-柳橋西路北岸(縣道144線)

- 起點:南港橋
- 終點:15.5K
- 建議改善長約2,500m(寬約8m)



工程起點

路線 (縣道144線)埔鹽鄉柳橋 西路北岸道路改善工程	單位		台電公司				中華電信				下地期限	
	孔蓋數(孔)											
	調查數		下地數		調查數		下地數					
	人	手	人	手	人	手	人	手	人	手		
	3	3	0	3	12	64	6	0	108年5月20日前			

2. 線西鄉-和線路(縣道138線)

- 起點: 中車路 終點: 和線路642號
- 建議改善長約600m(寬約24m)



	單位	台電公司				中華電信				工程終點
		孔蓋數(孔)								台灣彰化縣線西鄉和線路653巷60號
		調查數		下地數		調查數		下地數		
路線		人	手	人	手	人	手	人	手	下地期限
(縣道138線)線西鄉和線路道路改善工程		7	2	0	2	3	17	3	17	108年5月15日前

3. 和美鎮-線東路(縣道135線)

- 起點: 彰美路 終點: 彰和路
- 建議改善長約1,100m(寬約19m)



路線	單位		台電公司				中華電信				下地期限	
	孔蓋數(孔)											
	調查數		下地數		調查數		下地數					
	人	手	人	手	人	手	人	手	人	手		
(縣道135線)和美鎮線東路道路改善工程	12	31	0	0	5	50	5	50			108年5月20日前	

4. 田中鎮-中正路(縣道150線)

- 起點：斗中路一段
- 終點：公館路
- 建議改善長約700m(寬約21m)



管理單位：欣彰

單位	台電公司		中華電信		下地期限				
	調查數	下地數	調查數	下地數					
路線	人	手	人	手	人	手	人	手	下地期限
(縣道150線)田中鎮中正路道路改善工程	17	50	7	15	5	2	2	2	108年5月20日前

5. 埤頭鄉-斗苑東路(縣道150線)

- 起點:台19線 終點:872號
- 建議改善長約550m(寬約17m)



管理單位：欣彰

路線	單位		台電公司				中華電信				下地期限
	孔蓋數(孔)										
	調查數		下地數		調查數		下地數				
	人	手	人	手	人	手	人	手			
(縣道150線)埤頭鄉斗苑東路道路改善工程	2	4	1	3	6	34	0	6	108年5月30日前		

6. 溪湖鎮-員鹿路三段(縣道148線)

- 起點: 銀錠路
- 終點: 崙仔腳路
- 建議改善長約1,000m(寬約22m)



路線	單位		台電公司				中華電信				下地期限
	孔蓋數(孔)										
	調查數		下地數		調查數		下地數				
	人	手	人	手	人	手	人	手			
(縣道148線)溪湖鎮員鹿路三段道路改善工程	3	0	2	0	8	65	7	63	NO		

7. 伸港鄉-彰新路七段(彰195線)

- 起點：七段671巷 終點：定興路口
- 建議改善長約400m(寬約14m)



管理單位：欣彰

路線	單位		台電公司				中華電信				下地期限
	孔蓋數(孔)										
	調查數		下地數		調查數		下地數				
	人	手	人	手	人	手	人	手	人	手	
(彰195線)伸港鄉彰新路七段道路改善工程	5	13	0	0	2	14	0	0	108年5月30日前		

8. 福興鄉-粿店巷(彰35線)

- 起點：粿店巷89號 終點：南環路口
- 建議改善長約950m(寬約8m)



單位	台電公司		中華電信		下地期限				
	孔蓋數(孔)								
	調查數	下地數	調查數	下地數					
路線	人	手	人	手	人	手	人	手	
(彰35線)福興鄉粿店巷道路改善工程	0	0	0	0	0	27	0	0	108年5月20日前

9. 秀水鄉-秀福路(彰50線)

- 起點：彰水路 終點：埔鹿街70巷
- 建議改善長約750m(寬約9m)



路線	單位		台電公司				中華電信				下地期限
	孔蓋數(孔)										
	調查數		下地數		調查數		下地數				
	人	手	人	手	人	手	人	手	人	手	
(彰50線)秀水鄉秀福路道路改善工程	1	1	0	0	4	18	0	0	108年5月20日前		

10. 員林市-員大路(彰71線)

- 起點：復興路117巷
- 終點：南潭路
- 建議改善長約650m(寬約12m)



單位	台電公司				中華電信				下地期限
	孔蓋數(孔)								
路線	調查數		下地數		調查數		下地數		下地期限
	人	手	人	手	人	手	人	手	
(彰71線)員林市員大路道路改善工程	1	2	1	2	4	47	2	15	108年5月30日前

12. 北斗鎮-大新路(彰97線)



- 起點：斗中路
- 終點：中新路
- 建議改善長約1,200m(寬約10m)

管理單位：欣彰

單位	台電公司		中華電信						
	孔蓋數(孔)								
路線	調查數		下地數		調查數		下地數		下地期限
	人	手	人	手	人	手	人	手	
(彰97線)北斗鎮大新路道路改善工程	1	1	0	0	0	49	0	0	108年5月30日前

13. 溪州鄉-下田路(彰99線)

- 起點：縣道152線
- 終點：成功橋
- 建議改善長約1,100m(寬約8m)



工程起點

工程終點

單位	台電公司		中華電信		下地期限			
	孔蓋數(孔)							
	調查數	下地數	調查數	下地數				
人	手	人	手	人	手			
0	0	0	0	6	13	0	0	108年5月30日前

(彰99線)溪州鄉下田路道路改善工程

14. 鹿港鎮-洋仔厝溪南岸道路

- 起點：台17線
- 終點：南勢巷
- 建議改善長約1,400m(寬約9m)



路線	單位		台電公司				中華電信				下地期限
	孔蓋數(孔)										
	調查數		下地數		調查數		下地數				
	人	手	人	手	人	手	人	手			
鹿港鎮洋仔厝溪南岸道路改善工程	14	33	0	0	0	2	0	0	108年5月30日前		

議題二：本府辦理108年度縣鄉道養護計畫研商孔蓋下地及管線埋設等期程事宜。

決議：

- 一、各路段孔蓋下地期程，請台電及中華電信依表訂時間辦理下地作業。
- 二、另管線單位配合道路養護計畫辦理管線埋設，請各管線單位6月中旬前完成。

簡報結束
敬請指教