

108年度第2次彰化縣轄內各級道路維護聯繫會議



簡報單位：彰化縣政府工務處

主持人：林慶濠 科長

中華民國 108年 08月 01日

議題一：本年度補助各公所辦理路平專案經費，請於12月5日前儘速，辦理核銷；另鹿港鎮公所等7公所尚未提出申請，倘公所尚有需求請儘速提報計畫書報府憑辦。

說明：

- 一、截至目前鹿港鎮、伸港鄉、線西鄉、秀水鄉、花壇鄉、大村鄉及埔心鄉等7公所尚未提報。
- 二、執行計畫書內容為購置常溫瀝青包、乳化瀝青(黏油)及僱工等。
- 三、年度結案須提供發放常溫瀝青混凝土管制總表及道路坑洞修補成果報告書等文件辦理核銷事宜。

決議：請各公所依說明事項需求提報計畫書報府憑辦。

彰化縣政府補助各鄉鎮市公所辦理路平專案 執行機制

一、目的：

為落實推動路平專案，彰化縣政府結合各鄉鎮市公所力量，每年挹注相關經費補助各鄉鎮市公所辦理轄內道路坑洞修補，並透過民眾通報及橫向聯繫各路權單位修補，以提升用路人行的環境安全。

二、實施管理：

(一) 當年度由各鄉鎮市公所函文向彰化縣政府提出經費需求。

(二) 經費核定後，請各鄉鎮市公所於年度結案須提供發放常溫瀝青混凝土管制總表(附件一)及道路坑洞修補成果報告書等文件辦理核銷事宜。

三、彰化縣政府工務處不定期至各鄉鎮市公所督導經費運用情形。

四、本執行機制實施後，如有未盡事宜，得隨時修訂之。

彰化縣政府補助鄉鎮市公所辦理路平專案

_____公所發放常溫瀝青混凝土管制總表

編號	領用日期	領用人	領用包數	修補位置
。	。	。	。	。
。	。	。	。	。
。	。	。	。	。

議題二：本府辦理108年度縣鄉道養護計畫(第二批)研商孔蓋下地及管線埋設等期程事宜。

說明：

- 一、本次養護路段計15條，須辦理孔蓋下地路段計15條，請各管線單位協助調查未下地孔蓋數量，並於108年8月中旬擇期研商孔蓋下地率及期程。
- 二、本次養護路段涉及各管線單位配合管線埋設者，請轉知相關部分屆時與會研商埋設期程。
- 三、本批道路養護路段已放置本府工務處/業務專區/年度縣鄉道養護計畫，請各管線單位自行下載。

1.社頭鄉-中山路(縣道141線)

工程起點



- 起點：中油社頭站
- 終點：和平三路
- 建議改善長約1,200m(寬約19m)

工程終點

2.田中鎮-中南路(縣道150線)



- 起點：中新路
- 終點：山腳路
- 建議改善長約1,300m(寬約14.0m)

4.秀水鄉-番花路(縣道146甲)



- 起點：番花路433號
- 終點：安北巷
- 建議改善長約900m(寬約12m)

5.北斗鎮-斗苑路二段北側(縣道150線)

工程起點

11台灣彰化縣北
斗苑路二段774



工程終點

21台灣彰化縣北
斗苑路二段194

- 起點：二段770巷(全國加油站)
- 終點：螺陽路
- 建議改善長1,500m(寬約8m)

7.彰化市-三村路(彰14線)



8.和美鎮-彰新路六段(彰195線)

508台灣彰化縣和美鎮139縣道284號

工程終點

彰新路本段

139

步行 5分
450公尺

- 起點:北川路
- 終點:六段284號
- 建議改善長約450m(寬約14m)

三固鉛業股份有限公司

公司

139

彰4

工程起點

六段

9.福興鄉-福正路(彰32線)



- 起點：二港橋
- 終點：二號橋
- 建議改善長約900m(寬約7m)

10.線西鄉-漁港路(彰1線)



- 起點：台61橋下
- 終點：塭仔路188號
- 建議改善長約1,000m(寬約8m)

11.大城鄉-潭墘路(彰166線)



- 起點：縣道143線
- 終點：該路5號
- 建議改善長約700m(寬約12m)

12.田中鎮-大安路(彰111線)



- 起點：員集路一段
- 終點：大安路三段76號
- 建議改善長約1,480m(寬約6.5m)

工程終點

13.埔心鄉-二抱路一段(彰61線)



工程起點

工程終點

- 起點：大溪路
- 終點：一段48號
- 建議改善長約800m(寬約10m)

1分
800公尺

15.竹塘鄉-竹林路一段



議題二：本府辦理108年度縣鄉道養護計畫(第二批)研商孔蓋下地及管線埋設等期程事宜。

決議：

- 一、各路段孔蓋下地期程，請台電及中華電信於9月底完成辦理下地作業。
- 二、另管線單位配合道路養護計畫辦理管線埋設，請各管線單位9月底前完成。

議題三：本府辦理「縣道142線(7K+600至8K+400)道路中央分隔島改善工程」、「縣道139線(18K+300至22K+500)提升道路品質工程」及「縣道148線(30K+360至37K+500)提升道路品質工程」等3件中央補助案件，請各管線單位配合孔蓋下地及管線預埋作業。

說明：

- 一、「縣道142線(7K+600至8K+400)道路中央分隔島改善工程」，請台電及中華電信於9月底辦理孔蓋下地作業。
- 二、「縣道139線(18K+300至22K+500)提升道路品質工程」及「縣道148線(30K+360至37K+500)提升道路品質工程」等2件，請台電及中華電信於11月底辦理孔蓋下地作業。

1. 「縣道142線(7K+600至8K+400)道路中央分隔島改善工程」

- 起點：秀水鄉明山街
- 終點：秀水鄉秀安路
- 建議改善長約800m



2. 「縣道139線(18K+300至22K+500)提升道路品質工程」

- 起點：台74甲
- 終點：瑩光橋
- 建議改善長約4,200m



3. 「縣道148線(30K+360至37K+500)提升道路品質工程」



簡報結束 敬請指教