

# 彰化縣政府路平專案推動情形

最新更新時間：107年12月5日


## 壹、路平專案推動措施概述

「路要平、溝要通、燈要亮」為基本民生需求，為提供縣民安全、便利及舒適生活環境，縣政府透過資訊管理系統及跨機關整合等機制，加強道路施工與管理維護，期達到有感施政為目標，由於工業及民生用管線種類多且量大，各管線的埋設、維修或遷移等因素必須對現有道路進行挖掘，或因施工單位對工程回填土夯實不實、人手孔周邊高程差及重型車輛頻繁行駛等問題，造成路面不平、龜裂、車轍及坑洞等嚴重影響道路平整。有鑑於此，工務處透過縣府為民服務平台、縣民參與及跨機關整合，於95年3月15日成立「路平專案 0800-665050」，研議如何於有限養護經費下維持道路品質。另為掌握道路養護及坑洞執行之狀況與成效，本處配合本縣財政收支考核針對轄內各鄉鎮市公所進行考核，期達成道路平整與落實道路養護工作。

## 貳、道路施工及養護執行情形

### 一、道路刨鋪已完工路段長度及面積<每季更新>：

路平專案預計107年度完成30條專案道路，路面刨鋪面積約300,000平方公尺，107年度已完成28件專案道路，完成路面刨鋪面積約230,000平方公尺。



## 二、道路巡查暨修復執行情形<每月更新>：107年11月份

| 待修復案件來源(件) |        |       |       | 緊急處置完成時間(件) |        |        |        |       | 完成(方正切割)修復處理情形(件) |                |    |
|------------|--------|-------|-------|-------------|--------|--------|--------|-------|-------------------|----------------|----|
| 民眾通報       | 其他機關轉知 | 自行巡查  | 總數    | 4小時以內       | 24小時以內 | 48小時以內 | 48小時以上 | 總數    | 僅辦理青層修復改善(件)      | 辦理青層及路基修復改善(件) | 總計 |
| 761        | 0      | 21693 | 22454 | 17963       | 3370   | 980    | 141    | 22454 | 0                 | 6              | 6  |

## 三、道路修補坑洞統計表(每月數量):

