

彰化縣政府路平專案推動情形

最新更新時間：108年4月15日

壹、路平專案推動措施概述


「路要平、溝要通、燈要亮」為基本民生需求，為提供縣民安全、便利及舒適生活環境，縣政府透過資訊管理系統及跨機關整合等機制，加強道路施工與管理維護，期達到有感施政為目標，由於工業及民生用管線種類多且量大，各管線的埋設、維修或遷移等因素必須對現有道路進行挖掘，或因施工單位對工程回填土夯實不實、人手孔周邊高程差及重型車輛頻繁行駛等問題，造成路面不平、龜裂、車轍及坑洞等嚴重影響道路平整。有鑑於此，工務處透過縣府為民服務平台、縣民參與及跨機關整合，於95年3月15日成立「路平專案 0800-665050」，研議如何於有限養護經費下維持道路品質。另為掌握道路養護及坑洞執行之狀況與成效，本處配合本縣財政收支考核針對轄內各鄉鎮市公所進行考核，期達成道路平整與落實道路養護工作。

貳、道路施工及養護執行情形

一、道路刨鋪已完工路段長度及面積<每季更新>：

路平專案預計108年度完成30條專案道路，路面刨鋪面積約300,000平方公尺，108年度已完成7件專案道路，完成路面刨鋪面積約99,549平方公尺。


路面養護面積(1千米/單位)



二、道路巡查暨修復執行情形〈每月更新〉：108年3月份

待修復案件來源(件)				緊急處置完成時間(件)				
民眾 通報	其 他 機 關 轉 知	自 行 巡 查	總 數	4 小 時 以 內	24 小 時 以 內	48 小 時 以 內	48 小 時 以 上	總 數
186	0	5298	5484	4387	822	265	10	5484

三、道路修補坑洞統計表(每月數量):



參、道路刨鋪工程示範案例

- 一、道路名稱：(彰 24 鄉道)鹿港鎮溝墘巷道路改善工程
- 二、道路長度：總長計約 865 公尺、寬度平均約 7.1 公尺。
- 三、施工工期：108 年 3 月 05 日 ~ 108 年 4 月 05 日。
- 四、特色說明：配合管線單位孔蓋下地，以達真正道路平整。
- 五、完成成果：

(一)完工後路面平順，平整度經檢測符合任一點高低差不得超過 ± 6 mm。

(二)施工前後照片如下：



施工前



施工後

