

彰化縣政府路平專案推動情形

最新更新時間：111 年 10 月 5 日


壹、路平專案推動措施概述

「路要平、溝要通、燈要亮」為基本民生需求，為提供縣民安全、便利及舒適生活環境，縣政府透過資訊管理系統及跨機關整合等機制，加強道路施工與管理維護，期達到有感施政為目標，由於工業及民生用管線種類多且量大，各管線的埋設、維修或遷移等因素必須對現有道路進行挖掘，或因施工單位對工程回填土夯實不實、人手孔周邊高程差及重型車輛頻繁行駛等問題，造成路面不平、龜裂、車轍及坑洞等嚴重影響道路平整。有鑑於此，工務處透過縣府為民服務平台、縣民參與及跨機關整合，於 95 年 3 月 15 日成立「路平專案 0800-665050」，研議如何於有限養護經費下維持道路品質。另為掌握道路養護及坑洞執行之狀況與成效，本處配合本縣財政收支考核針對轄內各鄉鎮市公所進行考核，期達成道路平整與落實道路養護工作。

貳、道路施工及養護執行情形

一、道路刨鋪已完工路段長度及面積<每季更新>：


路平專案預計 111 年度完成 30 條專案道路，路面刨鋪面積約 300,000 平方公尺，111 年度已完成 20 件專案道路，完成路面刨鋪面積約 150,000 平方公尺。



二、道路巡查暨修復執行情形〈每3月更新〉：111年度

月	路平專案（坑洞修復）案件來源（件）				緊急處置完成時間	
	民眾通報工務處之總案件數	路平案件（坑洞修復）	自行巡查修復數量	自行巡查與民眾通報共計修復數	逾三日修復案件	三日內修復案件
1~3	253	103	11010	11113	2	101
4~6	331	201	12877	13078	3	198
7~9	238	46	10762	10808	0	46
10~12						

三、道路修補坑洞統計表（每三月數量）：



參、道路刨鋪工程案例

- 一、道路名稱：大村鄉加錫三巷(彰 55 線)道路改善工程
- 二、改善起訖：加錫三巷至加錫三巷 1 號之 42 旁新舊交接處。
- 三、道路長度：長度計約 853 公尺、面積約 7,677 平方公尺
- 四、施工工期：111 年 7 月 2 日~ 111 年 8 月 26 日。
- 五、特色說明：路面品質不佳，需養護，以達真正道路平整。
- 六、完成成果：

(一)完工後路面平順，標線劃設採用最新規定辦理。

(二)施工前後照片如下：

