

彰化縣政府路平專案推動情形

最新更新時間：112 年 4 月 16 日

壹、路平專案推動措施概述

「路要平、溝要通、燈要亮」為基本民生需求，為提供縣民安全、便利及舒適生活環境，縣政府透過資訊管理系統及跨機關整合等機制，加強道路施工與管理維護，期達到有感施政為目標，由於工業及民生用管線種類多且量大，各管線的埋設、維修或遷移等因素必須對現有道路進行挖掘，或因施工單位對工程回填土夯實不實、人手孔周邊高程差及重型車輛頻繁行駛等問題，造成路面不平、龜裂、車轍及坑洞等嚴重影響道路平整。有鑑於此，工務處透過縣府為民服務平台、縣民參與及跨機關整合，於 95 年 3 月 15 日成立「路平專案 0800-665050」，研議如何於有限養護經費下維持道路品質。另為掌握道路養護及坑洞執行之狀況與成效，本處配合本縣財政收支考核針對轄內各鄉鎮市公所進行考核，期達成道路平整與落實道路養護工作。

貳、道路施工及養護執行情形

一、道路刨鋪已完工路段長度及面積<每季更新>：

路平專案預計 112 年度 1-3 月份已完成 3 件專案道路，完成路面刨鋪面積約 44876.04 平方公尺。

月份	道路養護專案(條)	養護面積(m ²)
1-3	3	44876.04
4-6		
7-9		
10-12		

二、道路巡查暨修復執行情形〈每3月更新〉：112年度

道路巡查暨修復執行情形-112年度						
月份	路平專案(坑洞修復)案件來源(件)				緊急處置完成時間	
	民眾通報工務處之案件數	路平專案(坑洞修復)	自行巡查修復數量	自行巡查與民眾通報路平共計修復總數	逾三日修復案件	三日內修復案件
1-3月	176	19	3866	3885	0	19
4-6月						
7-9月						
10-12月						

三、道路修補坑洞統計表(每三月數量):

